

INTROL Spółka Akcyjna
40-519 Katowice
ul. Kościuszki 112
tel. 32/78 90 000
fax 32/78 90 175
e-mail: introlsa@introl.pl
www.introlsa.pl



Wytyczne do przeprowadzenia pomiarów gwarantowanych dla wyprowadzenia mocy elektrycznej na obiekcie ZTUOK Konin:

1. Pomiary powinny być wykonane w oparciu o aparaturę obiektową ruchową zgodnie z podanymi punktami pomiarowymi.
2. Schematy bilansowe turbiny wraz z krzywymi korekcyjnymi zostaną przekazane przez dostawcę turbiny przed pomiarami.
3. Zamawiający przekaże świadectwa sprawdzeń dla aparatury ruchowej wykorzystywanej do pomiarów.
4. Wykonawca pomiarów uwzględni wszelkie niepewności pomiarowe podczas oceny warunków dotrzymania gwarancji.
5. Gwarantowana moc elektryczna brutto turbozespołu mierzona będzie na zaciskach generatora w gwarancyjnych warunkach pracy turbozespołu z uwzględnieniem niepewności pomiarowych, które będą traktowane jako tolerancje.
6. Wykonawca pomiarów sporządzi przed ich realizacją program pomiarów, który będzie zaakceptowany przez Zamawiającego i wykonawcę ZTUOK.
7. Maksymalna tolerancja niepewności pomiarowej nie może przekroczyć 1% wartości gwarantowanej zgodnie z SIWZ.
8. Dyspozycyjność turbozespołu wynosi 7800 h.

Warunki pracy, Program pomiarów gwarancyjnych, krzywe korekcyjne, klasy przyrządów, tolerancje pomiarowe będą uzgodnione na piśmie z Zamawiającym i wykonawcą ZTUOK przed wykonaniem pomiarów.

Wyniki pomiarów przeprowadzone przez wybrany podmiot do przeprowadzenia testów gwarancyjnych (Wykonawcę), będą nazywane zamiennie audytem instalacji technologicznej. Celem audytu jest potwierdzanie poprawności sposobu wyliczenia energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sporządził:
Mariusz Kowalik

INTROL SA
40-519 Katowice
ul. Kościuszki 112
tel.: +48 32 789 00 22
faks: +48 32 789 01 75
e-mail: introlsa@introl.pl
www.introlsa.pl

NIP: 634-00-30-925

Dokumentacja Spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS 0000100575

Kapitał Zakładowy: 5.327.760 pln w całości wpłacony

